

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" Богородского района за февраль 2016 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению		Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность часы, мин		
1	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ЗТП-1445А, г. Богородск, ул. Чернышевского	08.02.2016/ 6:35	1ч 30 мин	1,5	Перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №4 ЗТП-1445А. Произведен обход ВЛ-0,4кВ фид. №5 ЗТП-1445А и осмотр РУ-0,4кВ ЗТП-1445А. Дефектов не обнаружено, заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№4. Запланировать мероприятия по перетяжке проводов и вышке деревьев в пролете 1-2,2-6 ф-4 ЗТП-1445А.
2	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ЗТП-1445А, г. Богородск, ул. Чернышевского	08.02.2016/ 16:50	2ч 40 мин	2,7	Перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №5 ЗТП-1445А. Схлест проводов в пролете опор 1-2 фид. №4 ЗТП-1445А (Ветка дерева легла на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор 1-2)
3	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 (на обслуживании Богородского РЭС), от ЗТП-1435А г. Богородск, ул. Свердлова	15.02.2016/ 13:20	50мин	0,8	Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1435А Произведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1435А(Богородским РЭС)-дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид.№1.
3	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№14 от ЗТП-1896, Богородский р-н., пос. Новинки, ул. Полевая	17.02.2016/ 16:30	3 ч 10 мин	3,1	Перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №14 ЗТП-1896(на обслуживании Богородского РЭС) Обрыв фазного провода в пролете опор 13-14 фид. №14 ЗТП-1896. Произведен обход ВЛ-0,4кВ фид. №14 ЗТП-1896. Востановлен оборванный провод в пролете опор 13-14 фид. №14 ЗТП-1896. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№4. в 19:40
4	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1648А, Богородский р-н., д. Сухобродное, ул. Мира	23.02.2016/ 17:30	3 ч 45 мин	3,7	Перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №1 КТП-1648А. Обрыв провода на перекладке к дому "3" по ул. Мира Произведен обход ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП-1648А. Востановлен оборванный провод на перекладке к дому. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1.
Всего за месяц					

1. В течение февраля 2016 года аварий в электрических сетях и с обслуживанием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 2,4 часов).

Главный инженер ОАО "ВВЭК"

Д.Э. Юнусов