

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" за июль 2015 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата	длительность часы, мин	часы		
1	Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на	04.07.2015/ 3.00	8 ч 30 мин	8,5	Отключился масляный выключатель ВЛ-1504 РП-15А	Отключен ДР-125. Проведен осмотр ЛЭП за ДР-125. ДР-125 включен 04.07.15/11.30
2	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ЗТП-1880А пос. Окский Богородского р-на	06.07.2015/ 12.00	2ч	2	Отгорел контакт(провода) на переключе на дом №14 по ул. Советская, пос. Окский	Заменили плашечные зажимы на оп. №31 ф-3 ЗТП-1880А на переключе к дому №14 по ул. Советская
3	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1, фид. №3 от ЗТП-1880А пос. Окский Богородского р-на	08.07.2015/ 8.00	4ч	4	Отгорел контакт(провод) на соединении кабельной вставки от рубильника фид. №3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А	Заменили плашечные зажимы на присоединение кабельной вставки от рубильника фид. №3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А
4	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3, от ЗТП-1855А пос. Окский Богородского р-на	08.07.2015/ 21.30	3ч 30мин	3,5	Перегорела н/в вставка от рубильника фид. №3 в КТП-1855А	Проведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1855А. заменен предохранитель от руб. фид. №1. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением альпинизма
5	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3, от ЗТП-1852А пос. Окский Богородского р-на	12.07.2015/ 18.10	2ч 20мин	2,4	Отключился автоматический выключатель фид. №1 в ЗТП-1852А	Проведен обход ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид. №1 в ЗТП-1852А
6	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №5, от ЗТП-1889 д. Кусяковская Школьная, Богородского р-на	13.07.2015/ 16.30	3 ч 30мин	3,5	Слетел провод на ВЛ-0,4кВ, отгорел фазный провод на опоре №8 фид. №5	Устранение слетевших проводов, восстановили оторвавшийся провод на опоре №8 фид. №5. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением альпинизма
7	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2, от ЗТП-1855А пос. Окский Богородского р-на	19.07.2015/ 12.50	3ч 20мин	3,4	Опора №25, фид. №2, от ЗТП-1855А утрачена плашечной на дом	Заменили плашечную опору №25, фид. №2, от ЗТП-1855А
8	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №6, от ЗТП-1414А Богородск, ул. Пушкина	26.07.2015/ 12.50	1ч 10мин	1,2	Скачки напряжения доме №9 по ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ")	Выполнили зачистку, прочистку контактов в РУ0,4кВ дома №9 ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ")
9	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №4, от ЗТП-1874А с Дюкино Богородского р-на	27.07.2015/ 16.20	2ч 40мин	2,7	Слетел провод в пролете опор 2-3, 5-6 фид. №4 ЗТП-1874А. Перегорела н/в вставка от рубильника фид. №4 в ЗТП-1874А	Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 9-10 от веток деревьев и поросли, устранение слетевших проводов на ВЛ. Замена вставок ПН-250(шт)
10	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2, от ТП при РП-14А пос. Богородск, 2-й нч	29.07.2015/ 16.50	2ч 10мин	2,2	Слетел проводов в пролете опор 2-3, 5-6 фид. №2 ТП при РП-14А. Перегорела н/в вставка от рубильника фид. №2 в ТП при РП-14А	Устранение слетевших проводов, замена вставок ПН-250(шт). Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением альпинизма
11	Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А за СП-104 Богородского р-на	29.07.2015/ 4.30	4ч 20мин	4,4	Короткое замыкание в ПК 10кВ ТП 1870(д. Ванюково, на балансе Богородского РЭС), отгорел шлейф на ДР2 СП-104	Проведен обход Л-1504 от СП-104 до ДР-98. Востановлен шлейф на ДР СП-104. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением альпинизма
Всего за месяц						

1. В течение июля 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов)

Главный инженер ОАО "ВЭЭК"

В.Н.Васин


Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания" за август 2015 г.

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению		Причина отключения		Мероприятия по устранению
		дата	длительность часы, мин	часы	мин	
1	Внеплановое отключение РУ-0,4 кВ ЗТП-1486А, г. Богородск, 3м	08.08.2015/ 3.50	6ч 20 мин	6	4	Отключился автомат РУ-0,4кВ ЗТП-1486А
2	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1, фид. №3 от ЗТП-1611А с Хощевка	18.08.2015/ 8.25	7ч 20мин	7	4	Повреждение в результате воздействия 3-х лиц. при ремонте крыши дома №83 по ул. Центральная, строители уронили обломок шифера на переключатель к дому, вследствие провода в результате короткого замыкания сгорел рубильник фид. №1 ЗТП-1611А
3	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 (на балансе Богородского РЭС) от ЗТП-1435А г. Богородск, ул. Свердлова	19.08.2015/ 9.40	50мин	0	8	Перегрелся и встала отх. рубильник фид. №1 в КТП-1435А
4	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ЗТП-1482А г. Богородск, ул. Куржкова	21.08.2015/ 13.10	2ч 40мин	2	7	Обрыв тросовки кабеля на опоре №40 фид. №1 ЗТП-1482А
5	Внеплановое отключение Л-609 ПС "Кожовенная" ЗТП-1482А, 1483А, 1486А, 1487А, ТП при РП-14А г. Богородск, 2ч-н и 3ч-н	25.08.2015/ 11.15	1ч 20мин	2	2	Отключился МВ Л-609 ПС "Кожовенная", повреждение резервного кабельной линии от ТП-1486А к ТП-1485А питающиеся от РП-14А Л-609 ПС "Кожовенная"
6	Внеплановое отключение Л-609 ПС "Кожовенная" ЗТП-1482А, 1483А, 1486А, 1487А, ТП при РП-14А г. Богородск, 2ч-н и 3ч-н	25.08.2015/ 21.05	2ч 5мин	2	5	Отключился МВ Л-609 ПС "Кожовенная", повреждение кабельной муфты в ЗТП-1487А от РП-14А Л-609 ПС "Кожовенная"
7	Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП РП-14 фид. 2 Богородск, 2ч-н	30.08.2015/ 10.40-15.25	4ч 45 мин	4	7	Ветвями деревьев при порыве ветра съехло ступило провода в пролете опор №10-№11

Всего за месяц

1 В течение августа 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не произошло, продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва

Главный инженер ОАО "ВВЭК"



В.Н. Вакасин